



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>FREDERIKX ELECTRO bvba</u> BTW nr: <u>491 462 461</u> of identiteitskaartnr: <u>/</u> Stroomleverancier: <u>ELECTRABEL</u> Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: <u>515/0779</u> Lid nr: Ontvangstbewijs nr: Installatie: Naam: <u>MRI Max Boudringhien - Bouwels</u> Adres: <u>Dorvasdebaat 84</u> <u>9000 Gent</u> Datum onderzoek: <u>07/07/2007</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: <u>-</u> Naam, Voornaam: <u>J. idem</u> Adres: <u>J. idem</u> Aanvrager: <u>FREDERIKX ELECTRO bvba</u>
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: EMAX 40A
 Omschrijving aansluiting: Ondergronds Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 16 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 20
 Type aardelektrode: PENMEN Spreidingsweerstand: 6 Ohms Algemeen isolatieniveau: 25 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>ZIE SCHEMAS</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld
Opm: Equipotentiale verbindingen onvolledig en/of onzicelbaar uitgerand

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ (niet) gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 07/07/2008..... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET- CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

<u>/</u>	<u>/</u>	

De installatie moet voor opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening
AIV 0779